

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Salle des associations

Catégorie de l'établissement : 4

Effectif de l'ERP

Personnel :

Public :

Total : 167/200

L'ERP possède plusieurs niveaux : NON

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public : NON

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande : NON

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :

OUI

Si oui à quelle date :

3 mars 2016

Existe-il un registre de sécurité :

OUI

Date prévisionnelle de mise en accessibilité :

2016

Salle des

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment

Entrées identifiables	x				so					ok
Cheminement extérieur menant à l'entrée	x				so					ok
Cheminement extérieur menant aux équipt ext.			x		so					
Guidage ext. pour mal voyant		x			bande de guidage	bande de guidage	2016	300	2016	ok
Dimensionnt cheminement ext.	x				so					ok
Dimensionnt palier de repos	x				so					ok
Ressauts extérieurs			x		so					
Espace de manœuvre 1/2 tour			x		so					
Espace de manœuvre équipt ext.			x		so					
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Trou sur chemint ext.			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Repérage des obstacles en saillie			x		so					
Protection en cas de rupture de pente	x				so					ok
Escalier de plus de 3 marches		x		escalier non signalé	main courante, contraste, nez de marches, bande d'éveil	main courante, contraste, nez de marches, bande d'éveil	2016	1356	2016	ok
Escalier de moins de 3 marches			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
2. Stationner mon véhicule										
Nbre de places adaptées	x				so	matérialisation stationnement	2016	539,84	2016	ok
Signalisation des places adaptées		x		stationnement à mettre aux normes	Signalisation verticale et horizontale					
Dimensionnt des places adaptées	x			4 x 6 m	so					
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
3. Entrer dans mon bâtiment										
Continuité avec le cheminement ext.	x				so					ok
Entrée identifiable		x			indentification de l'entrée (panneau)		2016			NON
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manoeuvre porte	x				so					ok
Repérage des parois vitrées		x		pas suffisant	adhésif		2016			NON
Largeur des portes d'entrée	x			83 cm utile	so					ok
Préhension des poignées de porte	x				so					ok
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x			4,5 kg	so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
4. Se déplacer, atteindre les services										
Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Résistance des portes sur le cheminemt	x			vérifier la taille des poignées	so					ok
Repérage des portes vitrées			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs			x		so					
Typologie de l'ascenseur			x		so					
Hauteur de la commande palière			x		so					
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès		x		64 cm utile	remplacer de porte	2016	2016		2016	ok
Repérage des portes d'accès vitrées			x		so					
Poignées des portes d'accès	x				so					ok
Conception des guichets		x		prévoir adaptation du bar	reduire le bar (menuiserie)	2016	2016		2016	ok
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
5. Utiliser les sanitaires										
Signalement du sanitaire acc.		x					2016			NON
Porte d'accès	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour		x		Prévoir un sanitaire PMR dans local voisin et suppression pour partie du bar	création d'un sanitaire PMR	réaménagement des sanitaires	2016	4971,86	2016	ok
Dimensionnement du sanitaire acc.		x			adaptation des urinoirs					
Espace d'usage devant le lavabo acc.		x								
Dimensionnement du lavabo acc.		x								

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
6. Dispositions diverses										
Sorties identifiables	x				so					ok
Valeurs d'éclairage		x		Bar : 320lx / Salle : 180 lx / ext a améliorer	eclairage extérieur non conforme		2016			NON
Signalisation des élts importants du bât.		x		à perfectionner			2016			NON
Respect de l'annexe 3	x				so					ok